



गण्डकी प्रदेश सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय
पोखरा, नेपाल

जिल्लागत प्रगति २०८१/८२

क्र. स	कार्यालय	चालु प्रदेश			पुजीगत प्रदेश			पुजीगत संघ सशर्त			संघ विशेष अनुदान			पुजीगत जम्मा			कुल जम्मा		
		विनियोजन	खर्च	प्रतिशत %	विनियोजन	खर्च	प्रतिशत %	विनियोजन	खर्च	प्रतिशत %	विनियोजन	खर्च	प्रतिशत %	विनियोजन	खर्च	प्रतिशत %	विनियोजन	खर्च	प्रतिशत %
१	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, पर्वत जिल्ला	१२९.००	३२.२१	२४.९७	१०२०.००	२६.५९	२.६१	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१०२०.००	२६.५९	२.६१	११४९.००	५८.८०	५.१२

तयार गर्नेको नाम र पद: लोक बहादुर खड्का (सि.ए.ओ.)

दस्तखत:

मिति: २०८१/०७/०५

रुबु गर्नेको नाम र पद: रामचन्द्र तिमिल्सिना (इन्जिनियर)

दस्तखत:

मिति: २०८१/०७/०५

स्विकृत गर्नेको नाम र पद: विष्णु हरि अधिकारी (नि.डिभिजन प्रमुख)

दस्तखत:

मिति: २०८१/०७/०५

विष्णु हरि अधिकारी
निमित्त डिभिजन प्रमुख



आ.व. २०८१/८२ को प्रथम त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगतिको सारांश

क्र.सं.	कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	खर्च शिर्षक	कुल योजना सङ्ख्या	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत बजेट	वित्त आ.व. २०८१/८२ को खर्च	भौतिक प्रगति x (वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा)	वित्तीय प्रगति x (वार्षिक बजेटको तुलनामा)	आ.व. २०८१/८२ भन्दा पहिलेका क्रमागत योजना संख्या	आ.व. २०८१/८२ देखि सुरु हुने नयाँ योजना संख्या	योजनाक विवरण			बहुवर्षीय स्रोत सुनास्चतता तिएका योजना संख्या			सालवसानी संचालन योजना मध्ये आ.व. २०८२/८३ मा क्रमागत रहने योजना संख्या	कैफियत
										सम्पन्न भएका योजना संख्या	कार्यान्वयनमा गएका योजना संख्या	कार्यान्वयनमा नगएका संख्या	कुल योजना संख्या	सम्पन्न भएका योजना संख्या	क्रमागत रहेका योजना संख्या		
	प्रदेश अन्तर्गतका कार्यक्रम																
१	सिचाई योजना निर्माण कार्यक्रम	३११५५	३०	६०५.००	१५.४७	०.००	०.००	१३.००	१७.००	०.००	६	२४	५	०	५		
२	नदी नियन्त्रण कार्यक्रम	३११५४	४	७५.००	०.००	०.००	०.००	२.००	२.००	०.००	०	४	०	०	०		
	परिरो सरक्षण कार्यक्रम	३११५४	१	२०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१.००	०.००	०	१	०	०	०		
३	सम्बन्धन अध्ययन कार्यक्रम	३११५५	१	२.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१.००	०.००	०	१	०	०	०		
४	डेस्कटप कम्प्युटर, न्यान्टप, प्रिन्टर, फोटो कपी मेसिन, स्क्रियानर आदि खरिद	३११२२	१	१.५०	०.००	०.००	०.००	१.००	०.००	०.००	०	१	०	०	०		
५	फर्निचर तथा फिचर्स	३११२३	१	१.५०	१.२०	१०.००	७९.६७	१.००	०.००	०.००	०	१	०	०	०		
६	अन्य विकास आयोजनाहरू	३११५५	५	१२५.००	०.००	१२.६०	१२.३८	५.००	०.००	०.००	१	४	०	०	०		
	स्थानीय पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम	३११५५	१	२०.००	०.००	०.००	०.००	१.००	०.००	०.००	०	१	०	०	०		
	सिचाई योजनाको मर्मत सभार कार्यक्रम	३११५५	७	१५०.००	०.००	०.००	०.००	३.००	४.००	०.००	०	७	०	०	०		
७	आपतकालीन खाद्यान्न तथा जलस्रोत सम्बन्धी क्षतिग्रस्त सरचनाहरूको पुनर्स्थापना कार्य, पर्वत	३११५४	१	२०.००	१.९३	४९.९८	४९.६५	१.००	०.००	०.००	०	१	०	०	०		
	जम्मा		५२	१०२०.००	२६.५९	०.००	०.००	२७.००	२५.००	०.००	७	४५	५	०	५		
	संघ अन्तर्गतका कार्यक्रम																
१	मर्मत सभार आयोजनाहरू (संघ शसर्त अनुदान)		०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०		
२	नदी नियन्त्रण आयोजना (संघ विशेष अनुदान)		०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०		
	जम्मा		०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०		
	कुल जम्मा		५२	१०२०	२६.५९	०.००	०.००	२७.००	२५.००	०.००	७.००	४५.००	५.००	०.००	५.००		

तयार गर्नेको नाम र पद: लोक बहादुर खड्का (सि.ए.ओ.)

दस्तखत:

मिति: २०८१/०७/०५

रजु गर्नेको नाम र पद: रामचन्द्र तिमिल्सिना (इन्जिनियर)

दस्तखत:

मिति: २०८१/०७/०५

स्वीकृत गर्नेको नाम र पद: विष्णु हरि अधिकारी (नि.डिभिजन प्रमुख)

दस्तखत:

मिति: २०८१/०७/०५

विष्णु हरि अधिकारी
निमित्त डिभिजन प्रमुख



प्रथम त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.सं. २०८५/८४
 २. बजट उपसमूह नं./कार्यक्रम खण्ड संख्या नं.: ४४००४००१
 ३. संस्थागत/उच्च, अंतर्गत तथा स्वायत्तता संगठनाध्य, गण्डकी प्रदेश
 ४. (क) कार्यक्रम / भाग/अवकाश नाम: प्रथम आयाजना
 (ख) कार्यालयका नाम: जनशक्ति तथा शिक्षा विकास विभाग कायालय, पर्वत जिल्ला
 ५. आयाजना/कार्यालय प्रमुखका नाम: ११४५
 ६. यत्न अवधि/कार्यकाल (क): ११४५
 (ख) आन्तरिक: १) प्रथम त्रैमासिक: ११४५
 २) अन्तर्गत: ११४५
 ३) अन्तर्गत/संस्था: ११४५
 (ग) बचत/कार्य: १) अन्तर्गत: ११४५
 २) अन्तर्गत: ११४५

७. यत्न अवधि/कार्यकाल (क): ११४५
 (ख) आन्तरिक: १) प्रथम त्रैमासिक: ११४५
 २) अन्तर्गत: ११४५
 ३) अन्तर्गत/संस्था: ११४५
 (ग) बचत/कार्य: १) अन्तर्गत: ११४५
 २) अन्तर्गत: ११४५

१२. शासनालय तथा:
 (क) आन्तरिक/कार्य:
 (ख) अन्तर्गत/कार्य:
 (ग) प्रथम त्रैमासिक/कार्य:

८. यत्न आ.सं.का आन्तरिक/कार्यकाल (क): ११४५
 ९. कुल अन्तर्गत/कार्यकाल यत्न अवधि/कार्यकाल कुल खण्ड रकम र प्राप्ति:
 १०. आयाजनाका शुरुवात यत्न अवधि/कार्यकाल भातक प्रगत प्राप्ति:
 ११. आयाजनाका कुल अन्तर्गत/कार्यकाल भातक समय प्राप्ति:
 (क. लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम/कार्यकाल	वर्ष	वर्ष	आयोजनाको कुल कार्यालय			अन्तर्गत कार्य यत्न भा.र. सुम्बको			वार्षिक कार्य संचय			प्रथम त्रैमासिक			प्रतिवेदन अन्तर्गत यत्न भा.र. को प्रगति			आयोजनाको कुल कार्य यत्ने		सूचकांक आधारित प्रमुख प्रतिफल/उत्पन्न		कैफियत					
				परिमाण	भार	कुल लागत	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	वर्ष	परिमाण	भार	बजेट	कार्य संचय		प्रगति		परिमाण	भार	वर्ष	सम्पन्न परिमाण	भारित	रकम		परिमाण				
													परिमाण	भार	परिमाण	भार									वर्ष	परिमाण	भार	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७		
१	वैश्विक कार्य-अन्तर्गतका कार्यकालहरू																											
१	कार्यालय कार्य																											
	इलेक्ट्रिक कन्सुमर/प्लग/पिस्टर/फोटो कपि भेसि/एचएमए आदि खरिद	१११२२	पटक	१	०.०२	१	१	०.००	०.०१	१	०.१५	१.५	०.५	०.०३	०.०५													
	फर्निचर तथा फिजिबल	१११२३	पटक	१	०.०४	१.५	१	०.००	०.०१	३	०.१५	१.५	१	०.०५		२.७	०.१३	१.२०	२.७०	०.१	१.२०							
२	गरी नियन्त्रण कार्यकाल																											
	जारी गण्डकी नदि नियन्त्रण (किराकारी देखि सोहीवेला सम्म) पर्वत	१११२४	पटक	१	११.७०	५००	१	६.१५	१५	१	१.१६	२०																
	जारी गण्डकी नदि नियन्त्रण जमीनी सामोवार कुरमा ५, पर्वत	१११२५	पटक	१						१	१.१६	२०	०.२५	०.४९	५													
	राप्तेकोला टुन्डोकोला नियन्त्रण, फलेकोला-०९, पर्वत सम्पन्न हुने।	१११२६	पटक	१	१.१७	५०				१	१.१७	१५	०.५	०.७४	७.५													
	पातकोला गटकण्ड, मोरी-०५ र मोरी केनी गटकण्ड कार्य, विहारी-०६, पर्वत	१११२७	पटक	१						२	१.१६	२०	१	०.९८	१०													
३	पहिरो संरक्षण कार्यकाल																											
	कार्यालय क्षति कारकोट पहिरो नियन्त्रण, जलजल-०७	१११२८	पटक	१						१	१.१६	२०	०.७५	१.४७	१५													
४	सिचाई योजना निर्माण कार्यकाल																											
	छोटेकोला इटिगा पाटनेपर सिचाई योजना, पैपु गा.सं. ५, पर्वत	१११२९	पटक	१	२.३४	१००				१	१.१६	२०																
	सोडिल्लो टारी सिचाई योजनाकुलो निर्माण, विहारी गा.सं. ५, पर्वत	१११३०	संख्या	१	१.७६	७५				१	१.१६	२०	०.२५	०.४९	५													
	भल्लेपाटा तिमोले गरी केउने आगकोला सिचाई योजना, कुरमा-०१, पाम, पर्वत। डी पी आर भएको/छोत सुविधिताता गर्नुपर्ने।	१११३१	पटक	१	२.३४	१००				१	१.१६	२०	०.५	०.९८	१०													
	आखरीकोला कुल अर्धक सिचाई, मोरी-०५, पर्वत। सम्पन्न हुने योजना।	१११३२	पटक	१						१	१.१७	१५																
	नयाँ कुलो सिचाई योजना, विहारी-५, ६, उराम र वरीलगाँव सिचाई योजना, पैपु-०१, पर्वत	१११३३	पटक	२	५.६८	२००				२	२.१४	३०																
	साठीमुर्ते कुलोकोला योजना, दुर्गु १, अरिमुर्ते र कुमुम्डे पधुद सिचाई योजना कु.न.पा. ३, पर्वत	१११३४	पटक	२	१.८७	८०	१	५.९२	२०	२	१.१६	२०	१	०.९८	१०													
	इकाले कुलो सिचाई योजना वरि चौर विहारी २ र बर्गीराम आणसल सिचाई योजना, विहारी-०५, पर्वत	१११३५	पटक	२	३.५१	१५०	२	१२.३०	५०	२	१.१६	२०	१	०.९८	१०													
	फाँडेकोला पोतको इलाग आँकुराथान सिचाई, कुरमा-०४ र मुडीकुलो पोतको सिचाई कुलो इलागेकोला, कुरमा-०१, पाम, पर्वत	१११३६	पटक	२	३.५१	१५०				२	१.१६	२०																
	इलाकोला पुर्नगाउँ सिचाई योजना, आखरीकोला-०५ र पैपु कोला नैराकारी गोलाड केटिचौर सिचाई योजना, महारिता गा.सं. ५, पर्वत	१११३७	पटक	२	२.८१	१२०				२	१.१६	२०																
	मुढरी तलेकुलो सि.सं. फ.न.पा. ३ र इलाकोला गोतमे वर सिचाई योजना टुन्डोकोला कुरमा १२, पर्वत	१११३८	पटक	२	२.३४	१००				२	१.१६	२०	१	०.९८	१०													
	भल्लेपाटा कुलो संरक्षण र पर्वत संरक्षण, मुनेरीवट नयाँ सिचाई कुलो, नुवाकोट, कुरमा-०१, पर्वत। सम्पन्न हुने।	१११३९	पटक	२						२	१.१६	२०	१	०.९८	१०													

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

७-७
 विष्णु हरि अधिकारी
 निमित्त डिभिजन प्रमुख

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वर्ष	शिर्षक	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलाप			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ.सं.			कार्य/कार्य सार			प्रथम पैमानिक						प्रतिवेदन अवधिद्वारा गत आ.सं.			आयोजनाको कुल कार्य मध्ये		सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि		कैफियत	
					परिमाण	भार	कुल लागत	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	वर्ष	परिमाण	भारित	बजेट	कार्य सत			प्रगति			परिमाण	भार	वर्ष	सम्पन्न परिमाण	भारित	एकाइ	परिमाण		
														परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	वर्ष									
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७		
	पाणिशुद्धि सिंचाई योजना, मोरी -०२, पर्वता सम्पन्न हुने ।	२११५५	बटा	१	१.१७	५०				१	१.५७	१५																
	मोरे खुईवेरीकाट सिंचाई योजना, मोरी-०५, सिलवारी फाट सिंचाई योजना, फलेवास-०९, भवरा, पर्वता डी पी आर भएको योजना ।	२११५५	बटा	२	५.६८	२००				२	२.५५	२५																
	इडासलचौर बुनालचौर सिंचाई योजना फलेवास-०६ पर्वता सम्पन्न हुने।	२११५५	बटा	१	०.५७	२०				१	१.९६	२०	०.५	०.९८	१०													
	आल्बोरा सिलत कोलबडाट सिंचाई पोखरी निर्माण, कुत्रमा-०३ र अर्धले सिंचाई पोखरी निर्माण, मोरी-०५, पर्वता	२११५५	बटा	२	०.५७	२०				२	१.९६	२०																
	विपीकोल चंडेकुले सिंचाई योजना (५५ हे.), फलेवास-१० पर्वता टेरुकाका भएको कामगत योजना ।	२११५५	पटका	१	५.२१	१८०	१	२.५६	१०	१	२.५५	२५	०.२	०.५९	५													
	मग्नाकोल देखि आल्कोट हुने आर्किटेड सिंचाई योजना फलेवास ७ पर्वता	२११५५	बटा	१						१	०.९८	१०	०.२५	०.२५	२.५													
	गर्इडा कोलाचरी सिंचाई कुले तथा बाघ निर्माण, विहारी ५ पर्वता	२११५५	बटा	१						१	०.९८	१०	०.२५	०.२५	२.५													
	मन्दाक सिंचाई योजना, जलजला १,२,३,४	२११५५	बटा	१						१	१.९६	२०	०.२५	०.५९	५													
	कास्कोट कोला तिलारी सेरा सिंचाई योजना, जलजला-८, पर्वता	२११५५	बटा	१						१	०.९८	१०	०.२५	०.२५	३.७५													
	पुत्रीकोला सिंचाई योजना जलजला ५ पर्वता	२११५५	बटा	१						१	०.९८	१०	०.२५	०.२५	२.५													
	जागती बगेवा सिंचाई आयोजना, पेपु-५	२११५५	संस्था	१	२.३५	१००				१	१.५७	१५	१	१.५७	१५													
	खडेर कोला उपल्लो कुले सिंचाई योजना कुत्रमा १,२ पर्वता	२११५५	संस्था	१	२.३५	१००				१	०.९८	१०	१	०.९८	१०													
	गोडले कोला अर्धले, खान्टे परेरे अर्धले सेरा सिंचाई योजना फलेवास ८, ठानाचौला	२११५५	बटा	१						१	०.९८	१०	०.५	०.५९	५													
	खडेर सिंचाई योजना (३५ हे.), कुत्रमा-११ पर्वता आ.सं.२०८०/०८१ मा खेत सुनिश्चित प्राप्त योजना ।	२११५५	पटका	१	२.३५	१००	१	२.३५	९.५	१	५.९०	५०	०.२	०.९८	१०													
	टुडुरे खोल्सी (पूर्ण गाउँ) सिंचाई योजना, मोरी-३, पर्वता खेत सुनिश्चित प्राप्त योजना /सम्पन्न हुने ।	२११५५	बटा	१	३.५६	१५८	१	१.६०	६.५	१	२.५५	२५	०.५	१.२३	१२.५													
	तुम्परी कोला-भेडाचारी दुनेपानी सिंचाई योजना, जलजला-०७, पर्वता खेत सुनिश्चित प्राप्त योजना /सम्पन्न हुने ।	२११५५	बटा	१	३.५६	१५८	१			१	२.५५	२५	०.५	१.२३	१२.५													
	टुम्पे कुले सिंचाई योजना, पेपु-०७, पर्वता	२११५५	बटा	१	२.३५	१००	१	५.९२	२०	१	०.९८	१०																
	दुवाकोला सिंचाई योजना, फ.न.पा.५, पर्वता आ.सं.२०८०/०८१ मा खेत सुनिश्चित प्राप्त योजना ।	२११५५	बटा	१	३.५१	१५०				१	५.५१	५५	०.५५	१.९५	२०													
	शोभान कोला टार सिंचाई योजना फ.न.पा ११, पर्वता डी पी आर भएको योजना / आ.सं. २०८१/०८२ मा खेत सुनिश्चित गर्नुपर्ने योजना ।	२११५५	बटा	१	७.०२	३००				१	२.५५	२५																
२	अन्य विवरण आयोजनाहरू :																											
	कुच सिंचाई योजना कु.न.पा खेत सुनिश्चित प्राप्त योजना ।	२११५५	बटा	१	३.५१	१५०				१	५.५१	५५	०.१	०.५५	५													
	नाउर कुले सिंचाई योजना पेपु ५	२११५५	बटा	१	२.३५	१००	१	३.७७	१५.३	१	१.९६	२०																

22/10

22/10

9-7
विष्णु हरि पाण्डेकारी
निमित्त डिभिजन प्रमुख

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वर्ष	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलाप			समूह कार्यक्रमको वित्तिय प्रतिक्रिया					प्रथम त्रैमासिक			प्रतिवेदन अवधिदरमय वस. मा. व. को प्रगति			आयोजनाको कुल कार्य बढी		सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि		कैफियत					
				परिमाण	भार	कुल लागत	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	वर्ष	परिमाण	भार	बजेट	कार्य सहा		प्रगति		परिमाण	भार	वर्ष	सम्पन्न परिमाण	भारित		एकाइ	परिमाण			
													परिमाण	भार	परिमाण	भार									वर्ष		
१	गण्डे क्षेत्र सतह सिंचाई जलजल ७	२११५५	बटा	१	०.४७	२०	१	०.००	०.०१	१	१.९६	२०	१	१.९६													
	पूर्वखोला सिंचाई योजना जलजल ७। सम्पन्न हुने ।	२११५५	बटा	१	३.५१	१५०	१	२२.९५	९०	१	१.९६	२०	०.६	१.९६	१२	०.८	१.५७	१५.५७	०.८०	१.६	१५.५७						
६	सिचारी खोल सिंचाई पेटु ३ पर्वत	२११५५	बटा	१	४.६८	२००	१	२४.६१	१००	१	१.९६	२०	०.६	१.९६	१२	०.८	१.५७	१५.५७	०.८०	१.६	१५.५७						
	सुधारण अध्ययन कार्यक्रम																										
	संशान परिचयन कार्य	२११५५	जना	१						८	०.२०	२	४	०.१०	१												
७	स्थानीय पूर्वाधार विवेक कार्यक्रम																										
	सिचट सिंचाई फलेकास ६ फलेकास नगरपालिका। योजनामा भाग्य विस्तार कार्य ।	२११५५	बटा	१	३.५१	१५०	१	१५.७७	६०	१	१.९६	२०	१	१.९६													
८	सिंचाई योजनाको मर्मत सधार कार्यक्रम																										
	मुडीकुवा सिंचाई योजना, फलेकास-०५, पर्वत	२११५५	बटा	१	२.४६	१०५				१	१.९६	२०	०.२५	०.४९	५												
	सिचिटाया टान्यामेल बृहत सिंचाई योजना (६५ हे.), फलेकास १, पा-७, ८ र कर्नास टान्यास सिंचाई योजना, फ.प.पा-११, पाडराङ, पर्वत मर्मत सम्पन्न हुने ।	२११५५	बटा	२	०.४७	२०				२	१.९६	२०	१	०.९८	१०												
	सिचिटाया कुले मर्मत फ.प.पा-७ र तुले खेत सिंचाई योजना फ.प.पा-३, सुदी, पर्वत	२११५५	बटा	२						२	१.९६	२०															
	अनुवाकोल सिंचाई योजना, पेनु-६ र मरिखोल सिंचाई योजना, पेनु ४ र ५ पर्वत	२११५५	बटा	२						२	१.९६	२०															
	पर्वत जम्मा सिंचाई योजना जलजल-१ र चासकोट खोला आहारी सी.घो. (३६ हे.), जलजल-८ पर्वत	२११५५	बटा	२						२	१.९६	२०	१	०.९८	१०												
	बहरेखाल खासको कुले सिंचाई योजना कुपम-२ र केवारीखोला पुष्पारको कुले सिंचाई योजना, कुपम-०२, पर्वत सम्पन्न हुने ।	२११५५	बटा	२	२.३४	१००				२	१.९६	२०															
	मर्मत सम्धार कार्य, पर्वत सम्प्रेषण खोल-सम्प्रेषण खेत सिंचाई मर्मत, कुपम १, पा/वोदी मा.पा., साम्गाय सिंचाई कुले मर्मत, सिचारी-०६, सिचारी बटुबेकास सिंचाई योजना मर्मत, मोरी-०७, पतास तल्ले कुले खरिचोट खण्ड, फलेकास-०२, मयाईडा-खोलापारी सिंचाई कुले मर्मत/सिचारी-०५, सिचारी उपल्लो/तल्लो बिर्ता कुले मर्मत, कुपम-१०, बड्ढारे सिंचाई टोलाकी मर्मत, कुपम-०८, पाँचकोकुले टाढोखोला देखि देउलिपुर्दे फलामाम, कुपम-०९, कान्छे खोली ग्यामिरे कुकुले खोलापारी सिंचाई मर्मत, मोरी-०२, लाम्टारी सिंचाई कुले मर्मत, फलेकास-०३ र चासकोट खोला सिचारी खेत सिंचाई, जलजल-०८ आदि	२११५५	बटा	१						१	२.९५	३०	०.५	१.५७	१५												
९	अल्पसंख्यक जातिहरूको विकास कार्यक्रम																										
	अल्पसंख्यक जातिहरूको विकास कार्यक्रम	२११५५	प्र.म.	१	०.८२	३५	१	०.००	०.०१	१	१.९६	२०	०.५	०.९८	१०	०.५	०.९८	९.९३	०.५०	१.०	९.९३						
१०	वैदेशिक कार्य अनुसन्धान कार्यक्रमहरूको प्रशासन				१००.००	४२७३.५	१००.००	४०६.३५	१००.००	१०२०	२४.७९	३०.९८	२७७.५०	२.६८	२६.५९	४.००	२.६८	२६.५९	४.००	२.६८	२६.५९						
११	सामुहिक कार्य अनुसन्धान कार्यक्रमहरूको प्रशासन									१२९		३२.८५		३२.२१		३२.२१		३२.२१		३२.२१							
	कुल जम्मा (क+ख)									११५९		३१०.३५		५८.८०		५८.८०		५८.८०		५८.८०							

प्रथम त्रैमासिक वित्तीय प्रगति ८.६५ %
 प्रथम त्रैमासिक वित्तीय प्रगति १८.९५ %

सदर गर्नेको नाम र पद: लेक च्यापुर् खड्का (सि.ए.ओ.)

दस्तावेज: *[Signature]* मिति: २०८१/०७/०५

सदर गर्नेको नाम र पद: रामचन्द्र निर्मलिका (इन्जिनियर)

दस्तावेज: *[Signature]* मिति: २०८१/०७/०५

निवेदन गर्नेको नाम र पद: विष्णु हरि अधिकारी (नि.दिभिजन प्रमुख)

दस्तावेज: *[Signature]* मिति: २०८१/०७/०५

विष्णु हरि अधिकारी
 निमित्त डिभिजन प्रमुख



हालसम्मको नदी नियन्त्रण सम्बन्धी लक्ष्य तथा प्रगति

कार्यालयको नाम: जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिविजन कार्यालय, पर्वत जिल्ला
कार्यालय कोड नं: ३४००३४२०१४

आ.व. २०८१/८२

क्र.सं.	कार्यक्रम / वित्तीय स्रोतको नाम	योजनाको नाम/ठेगाना	आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको				आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को उपलब्धी				प्रथम त्रैमासिक अवधिको उपलब्धि				हालसम्मको जम्मा			
			नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यको उपलब्धि (१)				नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यको उपलब्धि (२)				नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यको उपलब्धि (३)				नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यको उपलब्धि (१)+(२)+(३)			
			तटबन्ध निर्माण (Embankment सहितको) (कि.मि.)	ग्यावीयन बाल निर्माण (कि.मि.)	अन्य संरचना निर्माण (वटा)	जग्गा उकास (हे.)	तटबन्ध निर्माण (Embankment सहितको) (कि.मि.)	ग्यावीयन बाल निर्माण (कि.मि.)	अन्य संरचना निर्माण (वटा)	जग्गा उकास (हे.)	तटबन्ध निर्माण (Embankment सहितको) (कि.मि.)	ग्यावीयन बाल निर्माण (कि.मि.)	अन्य संरचना निर्माण (वटा)	जग्गा उकास (हे.)	तटबन्ध निर्माण (Embankment सहितको) (कि.मि.)	ग्यावीयन बाल निर्माण (कि.मि.)	अन्य संरचना निर्माण (वटा)	जग्गा उकास (हे.)
क.	प्रदेश तर्फ		०	४.८७	३८	५०	०	१.१४	१७	०.९			०.००	६.०१	५५.००	५०.९०		
ख.	संघ सशर्त अनुदान तर्फ		०	३.६४	५०	३८	०	०.४६	११	१.६			०.००	४.१०	६१.००	३९.६०		
ग.	बिशेष अनुदान तर्फ		०	०	०	०	०	०	०	०			०.००	०.००	०.००	०.००		
	प्रदेश र संघ अनुदानको जम्मा	कुल जम्मा:	०.००	८.५१	८८.००	८८.००	०.००	१.६०	२८.००	२.५०			०.००	१०.११	११६.००	९०.५०		

नोट :- चातु आ.व.मा ३४४ थान १.५x १.०x १.० साइजको ग्याविन तारजाली खरिद गरिएको ।

तयार गर्नेको नाम र पद: लोक बहादुर खड्का (सि.ए.ओ.)

रजु गर्नेको नाम र पद: रामचन्द्र तिमिल्सिना (इन्जिनियर)

स्वीकृत गर्नेको नाम र पद: विष्णु हरि अधिकारी (नि.डिभिजन प्रमुख)

दस्तखत:  मिति: २०८१/०७/०५

दस्तखत:  मिति: २०८१/०७/०५

दस्तखत:  मिति: २०८१/०७/०५

विष्णु हरि अधिकारी
निमित्त डिभिजन प्रमुख

नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यको उपलब्धि

कार्यालयको नाम: जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, पर्वत जिल्ला

कार्यालय कोड नं: ३४००३४२०१४



आ.व. २०८१/८२

क्र.सं.	कार्यक्रम /वित्तीय स्रोतको नाम	योजनाको नाम/ठेगाना	तटबन्ध निर्माण (Embankment सहितको) (कि.मि.)	ग्यावीयन वाल निर्माण (कि.मि.)	अन्य संरचना निर्माण (वटा)
क.	प्रदेश तर्फ				
१	आपतकालीन बाढीपहिरो तथा जलस्रोत सम्बन्धी क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्स्थापना कार्य, पर्वत	आपतकालीन बाढीपहिरो तथा जलस्रोत सम्बन्धी क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्स्थापना कार्य, पर्वत			३४४ थान १.५x १.०x १.० साइजको ग्याविन तारजाली खरिद गरिएको
		जम्मा :			
क.	संघ अनुदान तर्फ				
१					
		जम्मा:			
	प्रदेश र संघको जम्मा	कुल जम्मा:			

तयार गर्नेको नाम र पद: लोक बहादुर खड्का (सि.ए.ओ.)

दस्तखत:

मिति: २०८१/०७/०५

रजु गर्नेको नाम र पद: रामचन्द्र तिमिल्सिना (इन्जिनियर)

दस्तखत:

मिति: २०८१/०७/०५

स्विकृत गर्नेको नाम र पद: विष्णु हरि अधिकारी (नि.डिभिजन प्रमुख)

दस्तखत:

मिति: २०८१/०७/०५

विष्णु हरि अधिकारी
निमित्त डिभिजन प्रमुख



हालसम्मको सिंचित क्षेत्रफलको प्रगति (हेक्टरमा)

कार्यालयको नाम:
कार्यालय कोड नः

आ.व. २०८१/८२

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको				आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को उपलब्धी				प्रथम त्रैमासिक अवधिको उपलब्धि							हाल सम्मको जम्मा				
		प्रगति (१)				प्रगति (२)				उपलब्धी (३)							प्रगति (१+२+३)				
		नयाँ	कृषक कुलो सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार	जम्मा	नयाँ	कृषक कुलो सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार	जम्मा	क. नयाँ (सतह)	ख. नयाँ (लिफ्ट)	ग. नयाँ (पाइप)	घ. नयाँ (भूमिगत)	नयाँको जम्मा (क+ख+ग+घ)	कृषक कुलो सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार	जम्मा	नयाँ	कृषक कुलो सुधार	पुनर्स्थापना र सुधार	जम्मा
क.	सिचाई (प्रदेश)	२४०	९०३	४७	१,१९०	४५	७६	९७	२१८	१				१			१	२८६	९७९	१४४	१,४०९
ख.	सिचाई: संघीय सशर्त अनुदान	१११	१,०८४	१,८४५	३,०४०	०	२०	३१	५१					०			०	१११	१,१०४	१,८७६	३,०९१
	प्रदेश र संघ सशर्त अनुदानको जम्मा	३५१	१,९८७	१,८९२	४,२३०	४५	९६	१२८	२६९	१	०	०	०	१	०	०	१	३९७	२,०८३	२,०२०	४,५००

तयार गर्नेको नाम र पद: लोक बहादुर खड्का (सि.ए.ओ.)

दस्तखत:

मिति: २०८१/०७/०५

रुजू गर्नेको नाम र पद: रामचन्द्र तिमिल्सिना (इन्जिनियर)

दस्तखत:

मिति: २०८१/०७/०५

स्वीकृत गर्नेको नाम र पद: विष्णु हरि अधिकारी (नि.डिभिजन प्रमुख)

दस्तखत:

मिति: २०८१/०७/०५

विष्णु हरि अधिकारी
नि.डिभिजन प्रमुख



कार्यालयको नाम: जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, पर्वत जिल्ला
कार्यालय कोड नं: ३४००३४२०१४

आ.व. २०८१/८२

क्र.सं.	खर्च शीर्षक	कार्यक्रम कोड नं.	योजनाको नाम	ठेगाना (पालिका/वडा नं.)	योजनाको किसिम (सतह/लिफ्ट/नयाँ प्रविधि)	सतह र नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइको संरचनात्मक उपलब्धी						भूमगत सिंचाइका संरचनात्मक उपलब्धी		सिंचित क्षेत्रफल, हेक्टर			कैफियत
						पक्की बाँध (संख्या)	मुहान/साइड इन्टेक (संख्या)	नहर लाइनिंग (मीटर)	Pipe Line (m)	RVT (CUM)	अन्य संरचनाहरूको विवरण (संख्या)	Deep Tubewell (Nos.)	Shallow Deep (Nos.)	नयाँ	कृषक कुलो सुधार	नवीकरण, पुनर्स्थापना र सुधार	
प्रदेश तर्फका कार्यक्रम/योजनाहरू (ब.उ.शी.नं. : -.....)																	
१	३११५५	११.४.१५.६२	सिउदी खोला सिंचाई योजना	पैयु -३ पर्वत	सतह	०	०	६२	०	०	५	०	०	१	०	०	
२																	
३																	
प्रदेशको जम्मा																	
संघ तर्फका कार्यक्रम/योजनाहरू (ब.उ.शी.नं. : -.....)																	
१																	
२																	
३																	
संघको जम्मा																	
प्रदेश र संघको जम्मा																	

तयार गर्नेको नाम र पद: लोक बहादुर खड्का (सि.ए.ओ.)

दस्तखत:

मिति: २०८१/०७/०५

रजु गर्नेको नाम र पद: रामचन्द्र तिमिल्सिना (इन्जिनियर)

दस्तखत:

मिति: २०८१/०७/०५

स्विकृत गर्नेको नाम र पद: विष्णु हरि अधिकारी (नि.डिभिजन प्रमुख)

दस्तखत:

मिति: २०८१/०७/०५

विष्णु हरि अधिकारी
निमित्त डिभिजन प्रमुख